

## Création de la déviation de Pringy - Suivi environnemental en phase chantier (74)

### Localisation

Pringy (74)



### Date

2018

### Maître d'ouvrage



### Projet

*Objectifs :* 2<sup>ème</sup> tranche de la réalisation d'une déviation s'appuyant sur l'autoroute A41 permettant le contournement du bourg de Pringy

#### *Caractéristiques :*

La 2<sup>ème</sup> tranche de travaux de réalisation de la déviation de Pringy comprend:

- 2 carrefours giratoires;
- 1 passage supérieur sur la RD172;
- 2,3 km de voie bidirectionnelle;
- déboisement et débroussaillage d'environ 4 ha;
- suppression d'une zone humide;
- mouvement de 45 000 m<sup>3</sup> de matériaux (déblais - remblais);
- travail à proximité et dans le lit de 3 ruisseaux
- la mise en œuvre de compensations au titre de l'environnement

Montant du marché : 40 k€



### Missions réalisées

- Synthèse et planning récapitulatif des mesures environnementales à mettre en place durant les travaux ;
- Préconisations environnementales pour l'organisation du chantier ;
- Assistance au maître d'ouvrage durant les réunions ;
- Mise en place d'un registre environnement ;
- Réalisation de visites du chantier et élaboration des comptes rendus associés, les consignes à transmettre, les observations particulières et les fiches d'anomalies ;
- Transmission des observations et notifications nécessaires au maître d'ouvrage, au maître d'œuvre et à tout autre intervenant sur le chantier ;
- Suivi des mesures compensatoires mises en œuvre ;
- Réalisation du Bilan Environnemental de Chantier.